



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0022919026/2024 - SED.URC.ARC


Joinville, 24 de setembro de 2024.

Item	Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAIS (Previsto para 24 meses de execução inicial)
	Instalações/mês			3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1													31
			%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	6,44%	3,22%	3,31%													100,00%
1.1	Fornecimento e Instalação de Plataformas Elevatórias		2.662.360,60	257.450,27	257.450,27	257.450,27	257.450,27	257.450,27	257.450,27	257.450,27	257.450,27	257.450,27	171.456,02	85.728,01	88.124,14													R\$ 2.662.360,60
	Plataformas instaladas (previsto)			GARANTIA																								
			%													3	6	9	12	15	18	21	24	27	29	30	31	
																0,81%	1,61%	2,42%	3,23%	4,03%	4,84%	5,65%	6,45%	7,26%	7,80%	8,06%	8,33%	60,49%
1.2.1	Manutenção preventiva de plataforma Elevatória	562,76	209.346,72													1.688,28	3.376,56	5.064,84	6.753,12	8.441,40	10.129,68	11.817,96	13.506,24	15.194,52	16.320,04	16.882,80	17.445,56	R\$ 126.621,00*
			%													8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,36%	100,00%
1.2.2	Manutenção corretiva de plataforma Elevatória		74.385,00													6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.196,27	6.203,71	6.218,59	R\$ 74.385,00
			%													8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,36%	100,00%
1.2.3	Peças para plataforma elevatória		200.000,00													16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.680,00	16.720,00		R\$ 200.000,00
																												R\$ 3.063.366,60
			3.146.092,32																									

* Valor proporcional a quantidade de plataformas instaladas/mês, em que se encerra a garantia. O total previsto (R\$ 209.346,72), somente será devido quando todas as plataformas estiverem instaladas, e terminada a garantia legal. Motivo pelo qual nos primeiros 24 meses de execução pode-se não chegar ao valor total previsto, salvo, se a Contratada antecipar as instalações.

 Documento assinado eletronicamente por **Erico Rafael da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 03/10/2024, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

 Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 03/10/2024, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

 Documento assinado eletronicamente por **Diego Calegari Feldhaus, Secretário (a)**, em 03/10/2024, às 11:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalcei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022919026** e o código CRC **F550423B**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.277508-7

0022919026v8