

## Cronograma de Manutenção Preventiva das Unidades de Saúde

Atividade	Descrição	PRONTO ATENDIMENTOS 24HS (3 UNIDADES)	RESTANTE DAS UNIDADES (90 UNIDADES)	Serviços
Cronograma Elétrico	Iluminação Interna	Mensal	Bimestral	Lampada/Reator/Tomadas/Resistências/Plugues
		Mensal	Bimestral	Quadro Distribuição
		Mensal	Bimestral	Disjuntores/Identificação
		Mensal	Bimestral	Luz Emergência
		Mensal	Bimestral	Placa de Saída de Emergência
	Descrição			Serviços
	Iluminação Externa	Trimestral	Trimestral	Entrada de Energia
Trimestral		Trimestral	Lampada/Reator	
Trimestral		Trimestral	Fotocelula	
Trimestral		-	Gerador de Energia	
Atividade	Descrição			Serviços
Cronograma Telhado	Telhado	Trimestral	Trimestral	Telhas
		Trimestral	Trimestral	Calhas/Pingadeiras
		Trimestral	Trimestral	Rufos
		Trimestral	Trimestral	Descidas Pluviais
		Trimestral	Trimestral	Caixas de Passagem
		Trimestral	Trimestral	Boca de Lobo
Atividade	Descrição			Serviços
Cronograma Hidráulico	Hidráulica	Mensal	Bimestral	Entrada de Agua ( Cavalete )
		Mensal	Bimestral	Torneiras Simples e Pressão
		Mensal	Bimestral	Registro
		Mensal	Bimestral	Vaso Sanitário
		Mensal	Bimestral	Tampa de Vaso Sanitário
		Mensal	Bimestral	Mictório
		Mensal	Bimestral	Lavatorio
		Mensal	Bimestral	Mangueira Flexivel
		Mensal	Bimestral	Valvulas de Pressão
		Mensal	Bimestral	Valvula de Pia
		Mensal	Bimestral	Mangueira Corrugada
		Mensal	Bimestral	Tanque
		Mensal	Bimestral	Tubulação de Agua
		Mensal	Bimestral	Tubulação de Esgoto
		Mensal	Bimestral	Chuveiro
		Mensal	Bimestral	Caixa Gordura/Passagem/Fossa Séptica
Mensal	-	Cisternas		
Atividade	Descrição			Serviços
Cronograma Predial	Predial	Anual	Anual	Pintura Interna ( Paredes/Teto/Portas/Janelas/Grades )
		Anual	Anual	Pintura Externa (Fachada/Paredes/Teto/Portas/Janelas/Murros/Portão/Cercas)
		Semestral	Semestral	Calçada (Acessibilidade)
		Semestral	Semestral	Piso Ceramico/Azulejo
		Semestral	Semestral	Forro de PVC/Gesso
		Semestral	Semestral	Divisoria