



Joinville, 16 de junho de 2015.

ZONEAMENTO 1																									
							MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	PESO	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	C10.16.05.010.00	Transporte em caminhão de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	M3	650	23.875,35	1,257%	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	8,33%	1.989,61	100%
2	C10.24.20.04.00	Escavação manual de vala profundidade até 2m com escoamento, empregado pranchas e saralhos de pinus e escoras de eucalipto.	M3	300	22.283,06	1,173%	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	8,33%	1.856,92	100%
3	C10.32.05.25.010	Alvenaria esp: 11,5cm, em osso, com tijolo cerâmico 8 furos 11,5X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	1250	37.548,75	1,977%	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	8,33%	3.129,06	100%
4	C10.32.05.25.015	Alvenaria esp: 19cm, em osso, com tijolo 8 furos 9X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	1550	71.684,56	3,775%	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	8,33%	5.973,71	100%
5	C10.48.05.05.000	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura 5 mm)	M2	5300	18.071,75	0,952%	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	8,33%	1.505,98	100%
6	C10.48.05.15.000	Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traço: 1:3 (espessura 5 mm)	M2	5300	58.328,59	3,071%	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	8,33%	4.860,72	100%
7	C10.48.10.05.020	Azulejo padrão médio 25X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	660	4.416,92	0,233%	8,33%	368,08	8,33%	368,08	8,33%	368,08	8,33%	368,08	8,33%	368,08	8,33%	368,08	8,33%	368,08	8,33%	368,08	8,33%	368,08	100%
8	C10.48.10.10.000	Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada	M2	2400	8.763,60	0,461%	8,33%	730,30	8,33%	730,30	8,33%	730,30	8,33%	730,30	8,33%	730,30	8,33%	730,30	8,33%	730,30	8,33%	730,30	8,33%	730,30	100%
9	C10.48.15.05.000	Pastilha cerâmica padrão alto 10X10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1200	37.405,62	1,970%	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	100%
10	C10.56.05.01.000	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima.	M2	1200	18.565,40	0,978%	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	8,33%	1.547,12	100%
11	C10.56.10.05.000	Piso cimentado, cimento e areia, traço 1:4, esp: 1,5 cm	M2	1500	44.867,66	2,362%	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	8,33%	3.738,97	100%
12	C10.56.15.05.000	Piso cerâmico padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1200	10.946,87	0,576%	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	100%
13	C10.56.15.05.020	Piso cerâmico padrão médio 20X20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	950	13.005,45	0,685%	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	100%
14	C10.56.15.05.040	Piso cerâmico padrão médio 45X45 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1100	6.843,70	0,360%	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	100%
15	C10.56.15.05.060	Piso cerâmico padrão comercial 45X45 cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1450	9.021,24	0,475%	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	100%
16	C10.56.25.05.000	Piso em granilite c/ juntas de vidro	M2	450	9.933,48	0,523%	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	100%
17	C10.56.75.05.000	Rodapé de itauba 7X1 5 cm, fixados em parede de alvenaria	M	650	7.037,73	0,371%	8,33%	586,48	8,33%	586,48	8,33%	586,48	8,33%	586,48	8,33%	586,48	8,33%	586,48	8,33%	586,48	8,33%	586,48	8,33%	586,48	100%
18	C10.60.05.05.000	Porta interna de abrir em itauba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	250	531,19	0,028%	8,33%	44,27	8,33%	44,27	8,33%	44,27	8,33%	44,27	8,33%	44,27	8,33%	44,27	8,33%	44,27	8,33%	44,27	8,33%	44,27	100%
19	C10.60.10.05.000	Porta externa de abrir em itauba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	120	254,97	0,013%	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	100%
20	C10.60.20.10.000	Janela basculante em itauba (sem vista e ferragem) c/ caixilho	M2	250	13.492,74	0,710%	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	8,33%	1.124,40	100%
21	C10.60.25.20.000	Caixilhos de porta em itauba, esp: 20 cm	M	780	2.123,72	0,112%	8,33%	176,98	8,33%	176,98	8,33%	176,98	8,33%	176,98	8,33%	176,98	8,33%	176,98	8,33%	176,98	8,33%	176,98	8,33%	176,98	100%
22	C10.60.30.05.000	Vistas de portas e janelas em itauba	M	1550	1.419,89	0,075%	8,33%	118,32	8,33%	118,32	8,33%	118,32	8,33%	118,32	8,33%	118,32	8,33%	118,32	8,33%	118,32	8,33%	118,32	8,33%	118,32	100%
23	C10.60.45.10.000	Fechadura modelo média interna	UN	250	7.576,55	0,399%	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	100%
24	C10.60.45.10.010	Fechadura modelo média externa	UN	120	3.636,74	0,191%	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	100%
25	C10.60.45.30.000	Dobradiça interna de latão, 2 1/2"X3"	UN	1100	3.330,88	0,175%	8,33%	277,57	8,33%	277,57	8,33%	277,57	8,33%	277,57	8,33%	277,57	8,33%	277,57	8,33%	277,57	8,33%	277,57	8,33%	277,57	100%
26	C10.80.10.05.020	Tinta acrílica fosca 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	M2	2850	27.811,84	1,464%	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	8,33%	2.317,65	100%
27	C10.80.10.05.030	Tinta acrílica p/ tetos 2 demãos, rendimento 0,15 litros/m2	M2	1950	19.029,15	1,002%	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	8,33%	1.585,76	100%
28	C10.80.15.05.010	Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 demãos, rendimento 0,11 litros/m2	M2	1500	16.393,59	0,863%	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	8,33%	1.366,13	100%
29	C10.80.15.05.020	Fundo fosco para madeira 1 demão, rendimento 0,11 litros/m2	M2	1500	7.309,36	0,385%	8,33%	609,11	8,33%	609,11	8,33%	609,11	8,33%	609,11	8,33%	609,11	8,33%	609,11	8,33%	609,11	8,33%	609,11	8,33%	609,11	100%
30	C10.82.05.20.020	Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, cromado (P.N.E.)	UN	55	177,04	0,009%	8,33%	14,75	8,33%	14,75	8,33%	14,75	8,33%	14,75	8,33%	14,75	8,33%	14,75	8,33%	14,75	8,33%	14,75	8,33%	14,75	100%
31	C10.84.10.05.000	Cerca pré-fabricada de mouro em concreto armado curvo e tela de arame galvanizado	M2	1355	23.945,89	1,261%	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	8,33%	1.995,49	100%
32	C10.84.10.05.010	Cerca pré-fabricada de mouro em concreto armado reto e tela arame galvanizada	M2	1450	25.624,76	1,349%	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	8,33%	2.135,40	100%
33	C10.84.10.15.010	Cerca em tela soldada quadrangular, amarrada em montantes de tubo de aço redondo, galvanizados	M2	1630	61.759,22	3,252%	8,33%	5.146,60																	

	Documento assinado eletronicamente por ROSANE MEIS, Gerente, em 24/06/2015, às 09:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
	Documento assinado eletronicamente por EDSON JORGE MARTINS BREIS, Servidor (a) Público (a), em 24/06/2015, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalci.juvilei.sc.gov.br/ informando o código verificador 0125448 e o código CRC D1DFACA6.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0125449/2015 - SED.UAD

Joinville, 16 de junho de 2015.

ZONEAMENTO 2																									
							MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	PESO	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	C10.16.05.05.010	Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	M3	570	20.936,84	1,151%	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%	1.744,74	8,33%
2	C10.24.20.04.006	Escavação manual de vala profundidade até 2m com escoramento, empregado pranchas e saralhos de pinus e escoras de eucalipto.	M3	250	18.569,22	1,021%	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%	1.547,43	8,33%
3	C10.32.05.25.010	Alvenaria esp: 11,5cm, em osso, com tijolo cerâmico 8 furos 11,5X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	1100	33.042,90	1,816%	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%	2.753,58	8,33%
4	C10.32.05.25.015	Alvenaria esp: 19cm, em osso, com tijolo 8 furos 9X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	1340	61.972,46	3,407%	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%	5.164,37	8,33%
5	C10.48.05.05.005	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura 5 mm)	M2	3500	11.934,17	0,756%	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%	994,51	8,33%
6	C10.48.05.15.005	Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traço 1:3 (espessura 5 mm)	M2	3500	38.518,88	2,117%	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%	3.209,91	8,33%
7	C10.48.10.05.020	Azulejo padrão médio 25X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	600	4.015,38	0,221%	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%	334,61	8,33%
8	C10.48.10.10.005	Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada	M2	2100	7.668,15	0,422%	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%	639,01	8,33%
9	C10.48.15.05.005	Pastilha cerâmica padrão alto 10X10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1200	37.405,62	2,056%	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%	3.117,14	8,33%
10	C10.56.05.01.005	Acabamento de superfície de piso de concreto com alissamento manual e queima.	M2	1100	17.018,28	0,935%	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%	1.418,19	8,33%
11	C10.56.10.05.005	Piso cimentado, cimento e areia, traço 1:4, esp: 1,5 cm	M2	1450	43.372,07	2,384%	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%	3.614,34	8,33%
12	C10.56.15.05.005	Piso cerâmico padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1200	10.946,87	0,602%	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%	912,24	8,33%
13	C10.56.15.05.020	Piso cerâmico padrão médio 20X20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	950	13.005,45	0,715%	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%	1.083,79	8,33%
14	C10.56.15.05.040	Piso cerâmico padrão médio 45X45 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1100	6.843,70	0,376%	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%	570,31	8,33%
15	C10.56.15.05.062	Piso cerâmico padrão comercial 45X45 cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1450	9.021,24	0,496%	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%	751,77	8,33%
16	C10.56.25.05.005	Piso em granilite c/ juntas de vidro	M2	450	9.933,48	0,546%	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%	827,79	8,33%
17	C10.56.75.05.005	Rodapé de itauba 7X1 5 cm, fixados em parede de alvenaria	M	580	6.279,82	0,345%	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%	523,32	8,33%
18	C10.60.05.05.005	Porta interna de abrir em itauba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	200	424,95	0,023%	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%	35,41	8,33%
19	C10.60.10.05.005	Porta externa de abrir em itauba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	120	254,97	0,014%	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%	21,25	8,33%
20	C10.60.20.10.005	Janela basculante em itauba (sem vista e ferragem) c/ caixilho	M2	230	12.413,32	0,682%	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%	1.034,44	8,33%
21	C10.60.25.20.005	Caixilhos de porta em itauba, esp: 20 cm	M	750	2.042,04	0,112%	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%	170,17	8,33%
22	C10.60.30.05.005	Vistas de portas e janelas em itauba	M	1450	1.328,28	0,073%	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%	110,69	8,33%
23	C10.60.45.10.005	Fechadura modelo média interna	UN	250	7.576,55	0,416%	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%	631,38	8,33%
24	C10.60.45.10.010	Fechadura modelo média externa	UN	120	3.636,74	0,200%	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%	303,06	8,33%
25	C10.60.45.30.005	Dobradilha interna de latão, 2 1/2"X3"	UN	1110	3.361,16	0,185%	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%	280,10	8,33%
26	C10.80.10.05.020	Tinta acrílica fosca 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	M2	2500	24.396,35	1,341%	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%	2.033,03	8,33%
27	C10.80.10.05.030	Tinta acrílica p/ tetos 2 demãos, rendimento 0,15 litros/m2	M2	1650	16.101,59	0,885%	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%	1.341,80	8,33%
28	C10.80.15.05.010	Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 demãos, rendimento 0,11 litros/m2	M2	1400	15.300,68	0,841%	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%	1.275,06	8,33%
29	C10.80.15.05.020	Fundo fosco para madeira 1 demão, rendimento 0,11 litros/m2	M2	1400	6.822,07	0,375%	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%	568,51	8,33%
30	C10.82.05.20.020	Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, cromado (P.N.E.)	UN	45	144,85	0,008%	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%	12,07	8,33%
31	C10.84.10.05.000	Cerca pré-fabricada de mouro em concreto armado curvo e tela de arame galvanizado	M2	1300	22.973,92	1,263%	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%	1.914,49	8,33%
32	C10.84.10.05.010	Cerca pré-fabricada de mouro em concreto armado reto e tela arame galvanizada	M2	1400	24.741,15	1,360%	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%	2.061,76	8,33%
33	C10.84.10.15.010	Cerca em tela soldada quadrangular, amarrada em montantes de tubo de aço redondo, galvanizados	M2	1550	58.728,10																				

57	C16.05.20.05.025	Embutir: altura de 70cm inclusive kit cavaleta de 3/4" (caixa padrão é fornecida pela CAJ, e a instalação do kit cavaleta será feita pela mesma) http://www.aguadejoirville.com.br/novo_sistema.php	UN	25	1.631,41	0,090%	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	8,33%	135,95	100%
58	C16.35.05.10.010	Caixa metálica incêndio para abrigo de mangueiras e/ou visor de embutir 60 x 90 x 17cm	UN	120	3.374,14	0,185%	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	8,33%	281,18	100%
59	C16.50.05.013.000	Lavatório de louça branco ou em cores de embutir tipo cuba e/ou acessórios	UN	148	4.556,87	0,250%	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	8,33%	379,74	100%
60	C16.50.05.014.000	Lavatório de louça branco ou em cores, com coluna e acessórios	UN	58	4.876,27	0,268%	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	8,33%	406,36	100%
61	C16.50.05.016.000	Módulo Individual de louça branco ou em cores, c/ acessórios	UN	124	11.075,12	0,609%	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	8,33%	922,93	100%
62	C16.50.05.072.000	Bacia afonada de louça branca ou em cores, com tampa e acessórios	UN	136	12.565,64	0,691%	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	8,33%	1.047,14	100%
63	C16.50.05.072.010	Bacia afonada infantil de louça branca ou em cores, com tampa e acessórios	UN	24	2.217,47	0,122%	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	8,33%	184,79	100%
64	C20.05.10.20.010	Desmonte de forro de pvc	M2	1900	8.412,45	0,462%	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	8,33%	701,04	100%
65	C20.05.10.35.090	Desmonte e remoção de tubulação e conexões de PVC para esgoto primário e secundário diversos diâmetros (tubulação e conexões em forro falso)	CJ	24	1.478,21	0,081%	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	8,33%	123,18	100%
66	C20.05.15.10.000	Demolição manual de concreto não armado	M3	380	67.217,39	3,695%	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	8,33%	5.601,45	100%
67	C20.05.15.15.010	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	M3	1560	63.672,00	3,500%	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	8,33%	5.306,00	100%
68	C21.15.66.03.020	Lâmpada fluorescente 40w	UN	2600	6.847,52	0,376%	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	8,33%	570,63	100%
69	C21.15.66.03.030	Luminária calha sobrepor estanque com corpo em ABS de alta resistência mecânica e química, difusor acrílico liso e fechos em aço inox, para lâmpada fluorescente tubular 2x40w, com lâmpada e reator	UN	1360	20.089,11	1,104%	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	8,33%	1.674,09	100%
70	C21.15.66.26.010	Luminária pvc tipo plafon sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente dupla 21w	UN	1540	11.383,78	0,626%	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	8,33%	948,65	100%
71	C21.50.10.05.000	Manutenção de chuveiro comum, com troca de resistência	UN	94	694,85	0,038%	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	8,33%	57,90	100%
72	C21.50.10.10.000	Manutenção de luminária de emergência c/ 2 lâmpadas 55w	UN	67	1.980,22	0,109%	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	8,33%	165,02	100%
73	C25.41.05.05.000	Andaime metálico com módulo de 1,50 x1,00m e altura de 8m	LOC/MES	80	25.413,43	1,397%	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	100%
74	C30.35.10.05.000	Fechamento em tela de polietileno hexagonal com trama de 12mm, largura de 1m, para contenção de passáros.	M2	572	3.427,73	0,188%	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	8,33%	285,64	100%
75	C30.80.15.05.000	Arrancamento e reassentimento de meio-fio (manualmente)	M	278	4.099,38	0,225%	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	8,33%	341,61	100%
76	C35.05.15.06.000	Caixa de passagem/ligação - p/ tubulação Ø 0,40 m laje de 0,15m (em lajota de concreto, conforme detalhe)	UN	78	28.353,39	1,559%	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	8,33%	2.362,78	100%
77	C35.05.15.25.010	Reconstrução/Recomposição de Caixa de ligação/inspeção - p/ tubulação Ø 0,60 m	UN	180	26.524,51	1,458%	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	8,33%	2.210,38	100%
78	C35.05.25.05.000	Dreno em brita, envolvida por geotêxtil (largura: 40cm / profundidade: 50cm)	M	3500	105.225,57	5,784%	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	8,33%	8.768,80	100%
79	C35.12.05.05.010	Execução de passeio c/ fornecimento de paver colorido esp. 8 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incl. preparação de cx.	M2	1750	52.345,60	2,877%	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	8,33%	4.362,13	100%
80	C35.20.15.10.020	Mão-de-obra para instalação de rede de iluminação e distribuição de energia elétrica	M	3700	211.885,03	11,647%	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	8,33%	17.657,09	100%
81	C35.25.25.10.015	Tapume em cerca de isolamento na cor laranja altura 1,20m e calço de pinus 5x6cm	M	660	3.165,74	0,174%	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	8,33%	263,81	100%
82	C35.30.10.10.007	Transporte caminhão basculante 10 m³ (material qualquer categoria)	H	680	74.187,81	4,078%	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	8,33%	6.182,32	100%
					1.819.175,78	100,100%		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98		151.597,98	

Documento assinado eletronicamente por **ROSANE MEERS**, *Gerente*, em 24/06/2015, às 09:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **EDSON JORGE MARTINS BREES**, *Servidor (a) Público (a)*, em 24/06/2015, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portalci.joirville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0125449** e o código CRC **4BC18B00**.

Rua Itajai, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joirville.sc.gov.br

15.0.005441-8

0125449-4

Criado por [u28887](#), versão 4 por [u28887](#) em 24/06/2015 08:47:40.

Joinville, 16 de junho de 2015.

ZONEAMENTO 03																																
							MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	PESO	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	C10.16.05.05.010	Transporte em caminhão de resíduos e entulhos de obra, inclusão destinação de resíduos.	M3	850	31.221,61	1,46t	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80	8,33%	2.601,80
	C10.24.20.04.006	Escavação manual de vala profundidade até 2m com escoramento, empregado pranchas e saralos de pinus e escoras de eucalipto.	M3	440	32.681,82	1,523t	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49	8,33%	2.723,49
3	C10.32.05.25.010	Alvenaria esp: 11,5cm, em osso, com tijolo cerâmico 8 furos 11,5X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	1750	52.568,26	2,450t	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69	8,33%	4.380,69
4	C10.32.05.25.015	Alvenaria esp: 19cm, em osso, com tijolo 8 furos 9X19X19 cm, traço 1:2:8	M2	2050	94.808,62	4,419t	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72	8,33%	7.900,72
5	C10.48.05.05.005	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura 5 mm)	M2	7600	25.914,21	1,208t	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52	8,33%	2.159,52
6	C10.48.05.15.005	Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traço: 1:3 (espessura 5 mm)	M2	7600	83.641,00	3,898t	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08	8,33%	6.970,08
7	C10.48.10.05.025	Azulejo padrão médio 25X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	710	4.751,53	0,221t	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96	8,33%	395,96
8	C10.48.10.10.005	Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada	M2	2305	8.416,71	0,392t	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39	8,33%	701,39
9	C10.48.15.05.005	Pastilha cerâmica padrão alto 10X10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	2400	74.811,24	3,487t	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27	8,33%	6.234,27
10	C10.56.05.01.005	Acabamento de superfície de piso de concreto com alvenamento manual e queima.	M2	1250	19.338,96	0,901t	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58	8,33%	1.611,58
11	C10.56.10.05.005	Piso cimentado, cimento e areia, traço 1:4, esp: 1,5 cm	M2	1570	46.961,48	2,189t	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46	8,33%	3.913,46
12	C10.56.15.05.005	Piso cerâmico padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1250	11.402,99	0,531t	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25	8,33%	950,25
13	C10.56.15.05.020	Piso cerâmico padrão médio 20X20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1010	13.826,85	0,644t	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24	8,33%	1.152,24
14	C10.56.15.05.040	Piso cerâmico padrão médio 45X45 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1200	7.465,86	0,348t	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15	8,33%	622,15
15	C10.56.15.05.062	Piso cerâmico padrão comercial 45X45 cm, anti-derapante, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	M2	1470	9.145,67	0,426t	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14	8,33%	762,14
16	C10.56.25.05.005	Piso em granilite c/ juntas de vidro	M2	603	13.310,87	0,620t	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24	8,33%	1.109,24
17	C10.56.75.05.005	Rodapé de itaúba 7X1,5 cm, fixados em parede de alvenaria	M	680	7.362,55	0,343t	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55	8,33%	613,55
18	C10.60.05.05.005	Porta interna de abrir em itaúba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	260	552,43	0,026t	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04	8,33%	46,04
19	C10.60.10.05.005	Porta externa de abrir em itaúba (sem vista, caixilho e ferragem)	M2	125	265,59	0,012t	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13	8,33%	22,13
20	C10.60.20.10.005	Janela basculante em itaúba (sem vista e ferragem) c/ caixilho	M2	260	14.032,45	0,654t	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37	8,33%	1.169,37
21	C10.60.25.20.005	Caixilhos de porta em itaúba, esp: 20 cm	M	850	2.314,31	0,108t	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86	8,33%	192,86
22	C10.60.30.05.005	Vistas de portas e janelas em itaúba	M	1650	1.511,49	0,070t	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96	8,33%	125,96
23	C10.60.45.10.005	Fechadura modelo média interna	UN	350	10.607,17	0,494t	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93	8,33%	883,93
24	C10.60.45.10.010	Fechadura modelo média externa	UN	130	3.939,80	0,184t	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32	8,33%	328,32
25	C10.60.45.30.005	Dobradiça interna de latão, 2 1/2"X3"	UN	2050	6.207,55	0,289t	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30	8,33%	517,30
26	C10.80.10.05.020	Tinta acrílica fosca 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	M2	3000	29.275,62	1,365t	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64	8,33%	2.439,64
27	C10.80.10.05.035	Tinta acrílica p/ tetos 2 demãos, rendimento 0,15 litros/m2	M2	2020	19.712,25	0,919t	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69	8,33%	1.642,69
28	C10.80.15.05.010	Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 demãos, rendimento 0,11 litros/m2	M2	1750	19.125,85	0,891t	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82	8,33%	1.593,82
29	C10.80.15.05.025	Fundo fosco para madeira 1 demão, rendimento 0,11 litros/m2	M2	1800	8.771,24	0,409t	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94	8,33%	730,94
30	C10.82.05.20.025	Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, cromado (P.N.E.)	M	60	193,14	0,009t	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09	8,33%	16,09
31	C10.84.10.05.005	Cerca pré-fabricada de mourão em concreto armado curvo e tela de arame galvanizado	M2	1600	28.275,60	1,318t	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30	8,33%	2.356,30
32	C10.84.10.05.010	Cerca pré-fabricada de mourão em concreto armado reto e tela arame galvanizado	M2	1750	30.926,43	1,441t	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20	8,33%	2.577,20
33	C10.84.10.15.010	Cerca em tela soldada quadrangular, amarrada em montantes de tubo de aço redondo, galvanizados	M2	1880	71.231,50	3,320t	8,33%	5.935,96	8,33%	5.935,96																						

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0125453/2015 - SED.UAD

Joinville, 16 de junho de 2015.

[illegible]


