



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010498136/2021 - SEPUD.UMO

Joinville, 20 de setembro de 2021.

OBRA:	655 - Calçada - Travessa Dr. Norberto Bachmann					
ENDEREÇO:	Travessa Dr. Norberto Bachmann					
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Gilson Perozin - CREA 46260-1					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,99%	67.550,40	19,85% R\$ 13.409,29	39,44% R\$ 26.643,63	40,71% R\$ 27.497,48
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08%	797,84	100,00% R\$ 797,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRA	0,57%	5.515,28	100,00% R\$ 5.515,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	0,09%	916,74	33,33% R\$ 305,58	33,33% R\$ 305,58	33,33% R\$ 305,58
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,00%	9.676,53	100,00% R\$ 9.676,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	4,14%	40.023,99	50,00% R\$ 20.012,00	50,00% R\$ 20.011,99	0,00% R\$ 0,00
4.2	COLETORES (CAIXAS, BOCAS DE LOBO, LIGAÇÕES, DRENAGEM, DESOBSTRUÇÃO)	3,19%	30.832,70	50,00% R\$ 15.416,35	50,00% R\$ 15.416,35	0,00% R\$ 0,00
5.1	PAVIMENTAÇÃO PAVER	7,81%	75.445,25	30,00% R\$ 22.633,58	35,00% R\$ 26.405,84	35,00% R\$ 26.405,83
5.2	GUIAS (PEDRA, CONCRETO, REALINHAMENTO, REBAIXO)	1,36%	13.103,29	20,00% R\$ 2.620,66	50,00% R\$ 6.551,65	30,00% R\$ 3.930,98
6.1	BASE	4,48%	43.237,57	40,00% R\$ 17.295,03	50,00% R\$ 21.618,79	10,00% R\$ 4.323,75
6.2	PASSEIO PAVER	14,69%	141.911,49	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 85.146,89	40,00% R\$ 56.764,60
7.1	HORIZONTAL (PINTURA, TACHÕES, CALOTAS, BALIZA)	0,24%	2.313,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.313,35
7.2	VERTICAL (PLACAS, SUPORTES, SEMÁFOROS)	0,71%	6.897,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.897,03
8	PAISAGISMO	4,31%	41.679,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 41.679,59
9	MOBILIÁRIO	27,99%	270.449,36	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 108.179,74	60,00% R\$ 162.269,62
10	ILUMINAÇÃO	15,25%	147.298,86	30,00% R\$ 44.189,66	30,00% R\$ 44.189,66	40,00% R\$ 58.919,54
11	TELE COMUNICAÇÃO	6,89%	66.535,53	60,00% R\$ 39.921,32	40,00% R\$ 26.614,21	0,00% R\$ 0,00
12	SERVIÇOS FINAIS	0,21%	1.989,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.989,65
	TOTAL SIMPLES	100,00%	966.174,45	19,85%	39,44%	40,71%

				R\$ 191.793,12	R\$ 381.084,33	R\$ 393.297,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	966.174,45	19,85% R\$ 191.793,12	59,29% R\$ 572.877,45	100,00% R\$ 966.174,45

4748\_v102 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Perozin, Diretor (a) Executivo (a)**, em 21/09/2021, às 11:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Virmond Vieira, Secretário (a)**, em 22/09/2021, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010498136** e o código CRC **90213091**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89.201-600 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.173162-7

0010498136v1