CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 31270552/2026 - SED.UIN

Joinville, 15 de outubro de 2026.

OBRA:	2115 - CEI ESTRADA TIMBE
ENDEREÇO:	RUA ESTRADA TIMBÉ, 7804 - JARDIM PARAISO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Bruna Cabral - CREA 157.618-3

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	8.142,41	100,00% R$ 8.142,41	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,15%	350.139,70	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73	6,25% R$ 21.883,73
3	DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00	100,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	TERRAPLANAGEM	0,94%	104.328,07	100,00% R$ 104.328,07	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	0,02%	2.734,38	30,00% R$ 820,31	30,00% R$ 820,31	40,00% R$ 1.093,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
6	ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA	29,91%	3.327.819,44	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	30,00% R$ 998.345,83	30,00% R$ 998.345,83	40,00% R$ 1.331.127,78	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
7	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	11,39%	1.267.144,42	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 253.428,88	20,00% R$ 253.428,88	30,00% R$ 380.143,33	30,00% R$ 380.143,33	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
8	COBERTURA	7,70%	856.269,67	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	70,00% R$ 599.388,77	30,00% R$ 256.880,90	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
9	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	5,47%	608.171,12	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 152.042,78	25,00% R$ 152.042,78	25,00% R$ 152.042,78	25,00% R$ 152.042,78	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
10	FORRO	1,70%	189.145,34	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 94.572,67	50,00% R$ 94.572,67	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
11	INSTALAÇÕES	12,18%	1.354.800,17	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	4,00% R$ 54.192,01	4,00% R$ 54.192,01	4,00% R$ 54.192,01	14,50% R$ 196.446,02	14,50% R$ 196.446,02	11,50% R$ 155.802,02	10,00% R$ 135.480,02	25,00% R$ 338.700,04	11,00% R$ 149.028,02	1,50% R$ 20.322,00
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,31%	145.898,30	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	40,00% R$ 58.359,32	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	60,00% R$ 87.538,98	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
13	ESQUADRIAS	4,70%	523.121,15	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 261.560,58	50,00% R$ 261.560,58	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
14	PINTURA	1,37%	152.319,47	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	30,00% R$ 45.695,84	30,00% R$ 45.695,84	40,00% R$ 60.927,79	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
15	BANCADAS	0,50%	55.778,69	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 55.778,69
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,36%	151.524,33	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 151.524,33
17	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	1,65%	183.961,05	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 91.980,52	50,00% R$ 91.980,52
18	MUROS, MURO DE CONTENÇÃO E GRADIS	2,61%	290.289,17	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 58.057,83	20,00% R$ 58.057,83	20,00% R$ 58.057,83	20,00% R$ 58.057,83	20,00% R$ 58.057,83	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
19	BRISES METÁLICOS	6,74%	750.115,85	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 375.057,92	50,00% R$ 375.057,92	0,00% R$ 0,00
20	ESTRUTURA DE ACM	0,37%	41.246,73	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 20.623,37	50,00% R$ 20.623,37	0,00% R$ 0,00
21	PAVIMENTAÇÕES	1,58%	175.826,24	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 43.956,56	25,00% R$ 43.956,56	25,00% R$ 43.956,56	25,00% R$ 43.956,56	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
22	ACESSIBILIDADE	0,70%	78.098,20	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 78.098,20
23	SUBESTAÇÃO	2,42%	269.253,38	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 67.313,35	25,00% R$ 67.313,35	25,00% R$ 67.313,35	25,00% R$ 67.313,35	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
24	CENTRAL DE GÁS	0,15%	17.037,74	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 4.259,44	25,00% R$ 4.259,44	25,00% R$ 4.259,44	25,00% R$ 4.259,44	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
25	CENTRAL DE GÁS ESCOLA AO LADO - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO	0,15%	16.233,97	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 4.058,49	25,00% R$ 4.058,49	25,00% R$ 4.058,49	25,00% R$ 4.058,49	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
26	RESERVATÓRIO - CISTERNA	0,30%	33.453,92	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 8.363,48	25,00% R$ 8.363,48	25,00% R$ 8.363,48	25,00% R$ 8.363,48	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
27	LIXEIRA	0,12%	13.697,91	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 6.848,95	50,00% R$ 6.848,95	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00

28	GUARITA	0,16%	17.813,99	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 8.907,00	50,00% R$ 8.907,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
29	ABRIGO DE HIDROMETRO	0,06%	6.553,12	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 6.553,12
30	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	0,46%	51.440,53	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 51.440,53	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
31	PAISAGISMO	0,10%	10.862,84	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 10.862,84
32	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,08%	8.616,74	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 8.616,74
33	PLAYGROUND	0,22%	24.028,46	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 24.028,46
34	ELEMENTOS DIVERSOS	0,17%	19.402,90	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 19.402,90
35	SERVIÇOS FINAIS	0,18%	20.403,12	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 20.403,12
	TOTAL SIMPLES	100,00%	11.125.672,52	1,21% R$ 135.174,53	0,73% R$ 80.761,88	0,73% R$ 81.035,32	10,22% R$ 1.136.646,72	9,69% R$ 1.078.287,40	12,68% R$ 1.411.069,34	8,35% R$ 928.893,39	5,27% R$ 586.385,52	4,10% R$ 456.219,06	9,09% R$ 1.011.702,00	4,89% R$ 544.019,69	7,62% R$ 847.364,69	7,27% R$ 809.247,04	7,65% R$ 850.837,73	5,92% R$ 658.573,56	4,58% R$ 509.454,66
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	11.125.672,52	1,21% R$ 135.174,53	1,94% R$ 215.936,40	2,67% R$ 296.971,72	12,89% R$ 1.433.618,44	22,58% R$ 2.511.905,84	35,26% R$ 3.922.975,18	43,61% R$ 4.851.868,57	48,88% R$ 5.438.254,09	52,98% R$ 5.894.473,16	62,07% R$ 6.906.175,15	66,96% R$ 7.450.194,84	74,58% R$ 8.297.559,53	81,85% R$ 9.106.806,56	89,50% R$ 9.957.644,30	95,42% R$ 10.616.217,86	100,00% R$ 11.125.672,52

Documento assinado eletronicamente por **Bruna Cabral**, **Coordenador(a)**, em 15/10/2026, às 11:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior**, **Gerente**, em 15/10/2026, às 14:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31270552** e o código CRC **095B2182**.